

Planocal

Merkblatt zum Belegreifheizen

Stand 10/2025

Das Aufheizen bei Calciumsulfat-Fließestrichen **Planocal CAF 25+30+35** beginnt in der Regel bei 4 Tagen nach dem Einbau. Herstellangaben können hiervon abweichen und müssen beachtet werden. Es erfolgt das Heizen nach untenstehender Tabelle.

Während der Trocknungsphase muss auf Durchzug oder gekippte Fenster verzichtet werden. Durch zugfreies Stoßlüften ab frühestens 72 Stunden nach Einbau ist der Abtransport der Feuchtigkeit zu gewährleisten. Wir empfehlen dazu 4x täglich für 20-30 Minuten zu lüften. Raumlufttemperaturen von $\leq 5^{\circ}\text{C}$ und hohe Luftfeuchtigkeit über längere Zeiträume sind zu vermeiden. Das Abdecken des Estrichs sollte unbedingt vermieden werden. Es wurde **kein Beschleuniger** zur Erlangung einer schnelleren Belegreife verwendet.

Auftraggeber:

Bauvorhaben/-abschnitt:

Bauteil/Wohnung/Ebene:

Fertigstellung Estrich:

Die Aufheizphase wurde begonnen am:

Heizungsfabrikat:

Ablauf des Heizens	Soll-Temperatur	Abgelesene Temperatur	Datum & Uhrzeit	Prüfer
Ab 4. Einbautag	+25°C	°C		
Ab 5. Einbautag	+35°C	°C		
Ab 6. Einbautag	+45°C	°C		
Ab 7. Einbautag	+55°C	°C		
Bis Erreichung von $\leq 0,5 \text{ CM-}\%$	max. +55°C	°C		
1. Tag nach $\leq 0,5 \text{ CM-}\%$	+45°C	°C		
2. Tag nach $\leq 0,5 \text{ CM-}\%$	+35°C	°C		
3. Tag nach $\leq 0,5 \text{ CM-}\%$	+25°C	°C		

Achtung: Die Heizphase sollte bis zur Erlangung der erforderlichen $\leq 0,5 \text{ CM-}\%$ kontinuierlich vollzogen werden. Mit Erreichen der Restfeuchtigkeit ist eine anschließende Absenkung der Vorlauftemperatur um $10^{\circ}\text{C}/\text{Tag}$ bis auf 25°C durchzuführen. Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein.

Estrich ohne Tempolimit!

Planocal

Merkblatt zum Belegreifheizen

Stand 10/2025

Das Aufheizen wurde beendet am:

Kombination Funktionsheizen/Belegreifheizen
mit automatischer Regelung:

☐ ja ☐ nein

Belüftung der Räumlichkeiten während des
Heizens nach Vorschrift des Estrichlegers:

☐ ja ☐ nein

Die beheizte Bodenfläche war frei von
Baumaterialien und anderen Überdeckungen:

☐ ja ☐ nein

Schrittweise Reduktion der Vorlauftemperatur
nach Abschluss des Heizens auf 25°C:

☐ ja ☐ nein

Max. Feuchtegehalt des Estrichs (in %):

am :

an Messort:

Unterschrift
Estrichverleger

Unterschrift
Bauherr bzw. Vertreter

Estrich ohne Tempolimit!