

# Terracem

## Merkblatt zum Belegreifheizen

Stand 10/2025

Das Aufheizen bei Zementestrichen **Terracem CT 25+35+45** beginnt in der Regel bei 21 Tagen nach dem Einbau. Herstellangaben können hiervon abweichen und müssen beachtet werden. Es erfolgt das Heizen nach untenstehender Tabelle.

Während der Trocknungsphase muss auf Durchzug oder gekippte Fenster verzichtet werden. Durch zugfreies Stoßlüften ab frühestens 72 Stunden nach Einbau ist der Abtransport der Feuchtigkeit zu gewährleisten. Wir empfehlen dazu 4x täglich für 20-30 Minuten zu lüften. Raumlufttemperaturen von  $\leq 5^{\circ}\text{C}$  und hohe Luftfeuchtigkeit über längere Zeiträume sind zu vermeiden. Das Abdecken des Estrichs sollte unbedingt vermieden werden. Es wurde **kein Beschleuniger** zur Erlangung einer schnelleren Belegreife verwendet.

**Auftraggeber:**

**Bauvorhaben/-abschnitt:**

**Bauteil/Wohnung/Ebene:**

**Fertigstellung Estrich:**

**Die Aufheizphase wurde begonnen am:**

**Heizungsfabrikat:**

Ablauf des Heizens	Soll-Temperatur	Abgelesene Temperatur	Datum & Uhrzeit	Prüfer
Ab 21. Einbautag	+25°C	°C		
Ab 24. Einbautag	+30°C	°C		
Ab 25. Einbautag	+35°C	°C		
Ab 26. Einbautag	+40°C	°C		
Ab 27. Einbautag	+45°C	°C		
Ab 28. Einbautag	+50°C	°C		
Ab 29. Einbautag	Max. +55°C	°C		
Ab 32. Einbautag	+45°C	°C		
Ab 33. Einbautag	+35°C	°C		
Ab 34. Einbautag	+25°C	°C		

Achtung: Sollte die Belegreife hinsichtlich der maximal zulässigen Restfeuchtigkeit von  $\leq 1,8 \text{ CM-\%}$  nach Ende des Funktionsheizens noch nicht gegeben sein, kann die Heizphase nochmals einige Tage verlängert werden. Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein.

**Estrich ohne Tempolimit!**

# Terracem

## Merkblatt zum Belegreifheizen

Stand 10/2025

---

Das Aufheizen wurde beendet am:

---

Funktionsheizen  
mit automatischer Regelung:

☐ ja ☐ nein

Belüftung der Räumlichkeiten während des  
Heizens nach Vorschrift des Estrichlegers:

☐ ja ☐ nein

Die beheizte Bodenfläche war frei von  
Baumaterialien und anderen Überdeckungen:

☐ ja ☐ nein

Max. Feuchtegehalt des Estrichs (in %):

am :

an Messort:

---

Unterschrift  
Estrichverleger

---

Unterschrift  
Bauherr bzw. Vertreter

**Estrich ohne Tempolimit!**